

**REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE**

Identificação

Data: 20 / 10 / 2022 Status:  Aberta  Fechada

Rodovia: TO-070 est. 0 a est. 3050 Lote: \_\_\_\_\_

Supervisora: Velox Construções e Incorporações LTDA Contrato: 026/2022

Construtora: Lucena Infraestrutura LTDA Contrato: 007/2022

Localização da RNC (EST.): 520 LE Coord. W: 49,497158° S: 11,733228°

Tipo de Obra:  Pista Nova  Pista Existente Tipo de Pavimento:  Rígido  Flexível  Primário

Natureza:  Terraplanagem  Drenagem  Pavimentação  Ambiental  Sinalização  EPI

Grau:  Leve  Média  Grave  Gravíssima

**Descrição da Ocorrência**

Observações

**Problema Identificado:**



Afundamento nas camadas de BASE e CBUQ, na estaca 520 LE na rodovia TO-070 de Formoso a Dueré.

**Sugestão a ser tomada:**

Providenciar reparo na base e no pavimento, conforme Manual de Conservação Rodoviária DNIT 2017.

**Documentação Fotográfica**

Fotos

Foto 01 - Não Conformidade		Foto 02 - Não Conformidade	
Km:	Coord :	Km:	Coord :
Descrição:		Descrição:	
Foto 03 - Resolução NC		Foto 04 - Resolução NC	
Estaca: 10,400 LE	Coord : 22L 663777 8703605	Estaca: 10,400 LE	Coord : 22L 663777 8703609
Descrição: Resolução do afundamento		Descrição: Resolução do afundamento	
 <p>22L 663777 8703605 Trecho: Lote IV To 0-70 (Formoso/Dueré)</p>		 <p>22L 663775 8703609 Trecho: Lote IV To 0-70 (Formoso/Dueré)</p>	

**Localização Gráfica da Ocorrência**

